



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena

PROGETTO B/06/19

OSPEDALE DI CARPI

**SOSTITUZIONE DI DUE GRUPPI FRIGORIFERI CON ALTRETTANTI AD
ALTO RENDIMENTO E BASSO IMPATTO ACUSTICO**

PROGETTO ESECUTIVO

8.5 – CRONOPROGRAMMA

Modena, 25.05.2020

Il Progettista – responsabile del progetto

Ing. Paolo Trapella



Timbro professionale e firma



Lavorazione	Durata	Set				Ott				Nov				Dic				Gen				
		31/8	7/9	14/9	21/9	28/9	5/10	12/10	19/10	26/10	2/11	9/11	16/11	23/11	30/11	7/12	14/12	21/12	28/12	4/1	11/1	
1 - FASE 1	25,00																					
1. 1 - Accantieramento	3,00																					
1. 2 - Demolizione baracca e basamento	15,00																					
1. 3 - Scollegamenti elettrici e meccanici gruppi frigoriferi	7,00																					
1. 4 - Demolizione n. 2 gruppi frigoriferi (GF1 - GF3)	15,00																					
1. 5 - Smontaggio e calo in basso GF2	7,00																					
2 - FASE 2	42,00																					
2. 1 - Posizionamento GF2	2,00																					
2. 2 - Posa tubazioni interrato	21,00																					
2. 3 - Posa cavidotti interrati	21,00																					
2. 4 - Posa nuovi gruppi frigoriferi (GF1 e GF3)	14,00																					
2. 5 - Collegamenti e start up gruppi frigoriferi	7,00																					
2. 6 - Smantellamento cantiere	5,00																					
3 - FASE 3	5,00																					
3. 1 - Collaudi	5,00																					