




PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Decisione Numero 413 del 14/02/2024

OGGETTO: Realizzazione obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Area Operativa Sud – Distretto di Vignola - Casa della Comunità di Guiglia - Manutenzione straordinaria - CUP J37H21008500006. Concessione di Proroga all'ultimazione dei lavori.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITÀ TECNICHE

Richiamata la deliberazione n. 300 del 14 ottobre 2021 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle competenze ad emanare atti;

Premesso che:

- con Decisione n. 1204 del 24/05/2023 sono stati affidati al Consorzio Stabile Artemide di Roma (Impresa esecutrice Brama S.r.l. di Padova) le opere relative "Area Operativa Sud – Distretto di Vignola – PNRR - Casa della Comunità di Guiglia - Manutenzione straordinaria" per un importo pari ad € 31.379,10 di cui € 2.833,75 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);
- con Decisione n. 1399 del 19/05/2023 è stato aggiudicato l'affidamento di incarico professionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione (IP/53/23) all'Ing. Giorgia Tonioni di Vignola (Modena);
- con disposizione di servizio n. 308/23 del 01/09/2023 il Responsabile del Procedimento Arch. Alba Bassoli autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori all'esecutore;
- con Verbale in data 11/10/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori per i quali è previsto un tempo contrattuale di 120 giorni naturali e consecutivi con data presunta di ultimazione lavori il 08/02/2024;

Vista la richiesta dell'Impresa esecutrice Brama S.r.l. del 05/02/2024 (agli atti Prot. 13087 del 13/02/2024), nella quale è richiesta una proroga all'ultimazione dei lavori al 30/03/2024

Vista la relazione dei Direttori dei Lavori del 13/02/2024, agli atti, nella quale, preso atto della difficoltà di approvvigionamento della porta scorrevole da posizionare all'ingresso della struttura, il Direttori dei Lavori accoglie la richiesta dell'Impresa, e pertanto concede una proroga con ultimazione lavori al 30/03/2024 (n. 51 giorni naturali e consecutivi di proroga);

Preso atto che il responsabile del procedimento, l'Arch. Alba Bassoli, nominata dal Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche con Disposizione di Servizio n. 25 del 03/02/2022, ha cessato l'attività; il ruolo del RUP viene assunto dal Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche, che esprime parere favorevole, adottando il presente provvedimento;

DECIDE

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono tutte integralmente riportate:

- a) di concedere all'Impresa, una proroga per ultimazione lavori in oggetto al 30/03/2024 (n. 51 giorni naturali e consecutivi di proroga), come da relazione della Direzione dei Lavori;
- b) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale;
- c) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Romio Pasquale G. F.

Documento informatico predisposto,
conservato e firmato digitalmente, ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.