

ALL'AZIENDA USL DI MODENA
SERVIZIO IMPIANTISTICO
Strada Martiniana, 21
41126 Modena

OGGETTO: RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEGLI ART.4 E 6 DEL DPR 462-01

Il sottoscritto _____ in qualità di **DATORE DI LAVORO**
della Ditta _____

con sede sociale nel comune di _____ CAP _____

Via (Località) _____ n° _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

contatti

Per l'esecuzione delle verifiche si prega di contattare il Sig. _____

Tel. _____ Cell. _____

Fax _____ e-mail _____

CHIEDE LA VERIFICA PERIODICA DEI SEGUENTI IMPIANTI:

- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO DI MESSA A TERRA | MATR. _____ |
| <input type="checkbox"/> DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE | MATR. _____ |
| <input type="checkbox"/> IMPIANTO ELETTRICO IN LUOGO CON PERICOLO DI | MATR. _____ |

ubicati al seguente indirizzo:

Comune _____ CAP _____

Via (Località) _____

Gli impianti di cui sopra devono essere verificati con periodicità: biennale

In quanto installati in:

- | | |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> cantiere | |
| <input type="checkbox"/> locale adibito ad uso medico | |
| <input type="checkbox"/> ambiente a maggior rischio in caso di incendio | (specificare) _____ |
| <input type="checkbox"/> altro ambiente | (specificare) _____ |

Gli impianti di cui sopra devono essere verificati con periodicità con periodicità: quinquennale

In quanto installati in:

- | | |
|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> ambiente ordinario | (specificare quale) _____ |
| <input type="checkbox"/> impianto alimentato in bassa tensione (230-400V) | |
| <input type="checkbox"/> impianto alimentato con cabina di trasformazione | (_____ V) |
| <input type="checkbox"/> potenza installata _____ | kW |

Tale impegno si intende tacitamente rinnovato da ambedue i contraenti se non espressamente disdetto, da una delle due parti, almeno 120 giorni prima della data di scadenza della verifica successiva.

DATA:

TIMBRO E FIRMA

ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA

ESAME DOCUMENTAZIONE:

- Progetto e allegati previsti dalla Norma CEI 02 (dove previsto)
- Dichiarazione di Conformità e allegati
- Registro dei controlli di manutenzione Dlgs. 81-08
- Documento di valutazione del rischio di esplosione e classificazione delle zone (dove previsto)
- valutazione del rischio di danno (tipo R1) da scariche atmosferiche (dove previsto)

VERIFICA:

La Ditta deve mettere a disposizione il **personale** necessario allo svolgimento della verifica (elettricista o manutentore interno **con formazione idonea per operare su impianti elettrici** e qualifica PES).

Deve essere avvisato il R.L.S. Aziendale (ove presente)

La verifica, eseguita in conformità alla Guida CEI 64-14, si può riassumere con le seguenti fasi:

- Esame della documentazione
- Esame a vista dell'impianto
- Prova di continuità (verifica a campione del collegamento all'impianto di terra del PE delle prese a spina ed eventuali masse)
- Misura strumentale della resistenza dell'impianto di terra, con il sistema di Loop per sistemi TT e volt-amperometrico per sistemi TN e verifica del coordinamento.
- Prova di intervento dei dispositivi differenziali (salvavita) e/o pulsanti di sgancio (ove presenti).

Queste prove, anche se per un tempo breve, toglieranno tensione all'impianto elettrico pertanto la Ditta deve provvedere ad organizzare le persone eventualmente coinvolte (vigilanza, allarmi, servizio informatico, ecc...)

La sequenza delle misure è concordata con l'Azienda al fine di ridurre al minimo i disagi.

In caso di verifica negativa sul verbale sarà indicata la data per una verifica straordinaria atta ad accertare l'adempimento alle prescrizioni/disposizioni.

Le verifiche sono a pagamento, il costo della verifica è riportato nella tabella seguente alla quale deve essere aggiunta l'IVA

Estratto dal **TARIFFARIO** Regionale ER IMPIANTI ELETTRICI aggiornato al 2011

Classi di potenza installata	Tariffa (Euro)
Fino a 10 kW	79,00
Fino a 20 kW	135,00
Fino a 30 kW	191,00
Fino a 50 kW	225,00
Fino a 100 kW	393,00
Oltre a 100 kW e tariffa oraria	67,00 / ora minimo 6 ore

FATTURAZIONE

Entro 15 giorni del mese successivo alla verifica viene emessa la fattura e inviata (servizio Postel) con posta ordinaria alla Ditta c/o l'indirizzo indicato sul verbale.

La lettera contiene il bollettino precompilato e i riferimenti relativi alla verifica.